

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

และการใช้จ่ายแผนดำเนินงาน

รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(เดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)



องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง

อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง

โทรศัพท์ 045-252711 โทรสาร 045-252712

www.pamong.go.th

สรุปรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - เดือนมีนาคม พ.ศ.2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

1.ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน สรุปดังนี้

โครงการที่บรรจุไว้ในแผนดำเนินงาน	จำนวน	80	โครงการ คิดเป็น	100%
อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	25	โครงการ คิดเป็น	31%
ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	13	โครงการ คิดเป็น	16%
ยังไม่ได้ดำเนินการได้	จำนวน	42	โครงการ คิดเป็น	53%

2.งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน สรุปดังนี้

งบประมาณที่บรรจุไว้ในแผนดำเนินงาน	จำนวน	16,149,780.00 บาท	คิดเป็น	100%
เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	จำนวน	5,860,585.58 บาท	คิดเป็น	36%
เงินคงเหลือ	จำนวน	10,289,194.42 บาท	คิดเป็น	64%

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติ

(นางสาวกัญญกร อรุณเรือง)

(นางสาวกร จันทร์เขียว)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง

สรุปแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	กลยุทธ์	แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ตั้งไว้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1)ก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน	1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	15	3,390,700.00	297,000	8.76
		2)แผนงานเคหะและชุมชน	0	0.00	0.00	0
		3)แผนงานการเกษตร	0	0.00	0.00	0
			15	3,390,700.00	297,000	8.76
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	1)ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 2)ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 3)การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	1)แผนงานสาธารณสุข	13	260,000.00	-	0
		1)แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	100,000.00	19,032.00	0.22
		2)แผนงานสังคมสงเคราะห์	3	70,000.00	-	0
		3)แผนงานงบกลาง	3	7,899,600.00	3,851,700.00	44.50
		4)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	75,000.00	38,910.00	0.45
		5)แผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	-	0
		1)แผนงานการรักษาความสงบ ภายใน	4	250,000.00	90,420.00	1.04
			28	8,654,600.00	4,000,062.00	46.22
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	1)บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 2)ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม	1)แผนงานเคหะและชุมชน	1	20,000.00	17,140.00	34.28
		2)แผนงานการเกษตร	2	30,000.00	0.00	0
รวม			3	50,000.00	17,140.00	34.28

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	กลยุทธ์	แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ตั้งไว้
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	1)ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการลดรายจ่าย	1)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0.00	0.00	0
	2)ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มรายได้	2)แผนงานการเกษตร	1	20,000.00	14,540.00	72.70
	3)ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแนวเศรษฐกิจพอเพียง					
รวม			1	20,000.00	14,540.00	72.70
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม	1)บริหารจัดการการศึกษา	1)แผนงานการศึกษา	20	3,205,636.00	1,366,597.58	41.02
	2)ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ	2)แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	5	125,600.00	71,032.00	2.13
		3)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	-	0.00	0
รวม			25	3,331,236.00	1,437,629.58	43.16
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองและ การบริหารจัดการ	1)การพัฒนาการเมืองและบริหารจัดการ	1)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	10,000.00	0.00	0
	2)การพัฒนาศูนย์กลางให้มีประสิทธิภาพและ	2)แผนงานงบกลาง	2	360,244.00	74,214.00	10.60
	การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดำเนินงาน	3)แผนงานบริหารงานทั่วไป	4	320,000.00	20,000.00	2.86
	3)ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	4)แผนงานเคหะและชุมชน	1	10,000.00	0.00	0
รวม			8	700,244.00	94,214.00	13.45
รวมทั้งสิ้น			80	16,146,780.00	5,860,585.58	36.30

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1)กลยุทธ์ : แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ

1.1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และสิ่งสาธารณูปการ	ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) หรือตามโครงการ	20,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต.ป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต.ป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี โดยถมดิน ขนาดกว้าง 27 เมตร ยาว 51.50 เมตร สูงเฉลี่ย 0.75 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,460 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่ง พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	170,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	
3	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงต่อเติมอาคารกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดเดิม กว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ปรับปรุงต่อเติมใหม่รวม กว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	140,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	

1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
4	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 (จากบ้านนายจันทรา คำประเสริฐ – บ้านนายไพฑูรย์ ส่งเสริม) ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 (จากบ้านนายจันทรา คำประเสริฐ – บ้านนายไพฑูรย์ ส่งเสริม) ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี ตามรายการดังนี้ - ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.30 X 1.00 เมตร (มอก.) จำนวน 276 ท่อน -บ่อพัก 28 บ่อ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)	363,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิดบ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2 (เส้นบ้านนางวรรณ บัวใหญ่ – บ้านนางหนูพร พันธุ์ประสงค์) ตำบลป่าโมง	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิดบ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2 (เส้นบ้านนางวรรณ บัวใหญ่ – บ้านนางหนูพร พันธุ์ประสงค์) ตำบลป่าโมง ขนาดภายใน 0.30 X 0.30 เมตร (ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร) ยาว 97 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน (รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง) พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย	251,800	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	โอนลด มาตั้งรายการใหม่ 251,800

1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
6	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ขนาด 4 ลบ.ม. บ้านป่าโง้งน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลป่าโง้ง	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ขนาด 4 ลบ.ม. บ้านป่าโง้งน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลป่าโง้ง รายละเอียดตามแบบ แปลน อบต.ป่าโง้ง (พร้อมป้าย โครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)	300,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 (สายโนนม่วง) ตำบลป่าโง้ง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 (สายโนนม่วง) ตำบลป่าโง้ง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2560 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโง้ง (พร้อมป้ายโครงการตาม แบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)	300,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	

1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
8	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (เสริมผิวจราจร) บ้านคำกลาง หมู่ที่ 5 - บ้านป่าโมงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลป่าโมง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (เสริมผิวจราจร) บ้านคำกลาง หมู่ที่ 5- บ้านป่าโมงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลป่าโมง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 234 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 936 ตารางเมตร (พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)	300,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2567	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 (บ้านโนนค้อ – ศพด.หนองผุง) ตำบลป่าโมง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6(บ้านโนนค้อ – ศพด.หนองผุง) ตำบลป่าโมง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2560 ไหล่ทาง ลูกกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)	300,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2567	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	

1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองย่ำเต่า หมู่ที่ 7 (ซอยมิชาว่า) ตำบลป่าโมง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองย่ำเต่า หมู่ที่ 7 ซอยมิชาว่า ตำบลป่าโมง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม โดยใช้ คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2560 ไหล่ทาง ลูกครึ่งกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพถนน รายละเอียด ตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบ กำหนด จำนวน 1 ป้าย)	300,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2567	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8 (บ้านดอนพยอม - โนนค้อ) ตำบลป่าโมง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8 (บ้านดอนพยอม-โนนค้อ) ตำบลป่าโมง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม โดยใช้ คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2560 ไหล่ทาง ลูกครึ่งกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพถนน รายละเอียด ตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)	300,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2567	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	

1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
12	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านหนองผุง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านหนองผุง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีรายละเอียด ตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบ กำหนด จำนวน 1 ป้าย)	300,000	4 มีนาคม 2567 ถึง 3 พฤษภาคม 2567	ศาลาประชาคม บ้านหนองผุง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง	297,000	
13	โครงการปรับปรุงต่อเติม ศาลาประชาคมและรั้วคอนกรีต ศาลาประชาคม บ้านป่าโมง หมู่ที่ 10 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม และรั้วคอนกรีตศาลาประชาคม บ้านป่าโมง หมู่ที่ 10 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดตามแบบ อบต. ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)	133,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2567	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	
14	โครงการขยายเขตประปาบ้านป่าโมง หมู่ที่ 10 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี (ขอยประปา)	ขยายเขตประพบบ้านป่าโมง หมู่ที่ 10 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี (ขอยประปา) โดยวางท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 Ø 2 นิ้ว ยาว 169 เมตร	20,700	1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2567	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	

1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมง หมู่ที่ 10 (ขอยื่นเช็ค) ตำบลป่าโมง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมง หมู่ที่ 10 (ขอยื่นเช็ค) ตำบลป่าโมง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม โดยใช้ คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2560 โหล่ทาง ลูกวิ่งกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพถนน รายละเอียด ตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบ กำหนด จำนวน 1 ป้าย)	144,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2567	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	
	รวมจำนวน 15 โครงการ		3,342,500			297,000	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและสังคม

2.1) กลยุทธ์ : ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

2.1.1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อต่าง ๆ	20,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
2	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท โดยจัดสรรตามจำนวนประชากรสุนัข/แมว ที่มีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของ จาก การสำรวจของ อปท.	35,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
3	ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ตามจำนวนสุนัขและแมว ตัวละ 3 บาทต่อครั้งของการสำรวจและขึ้นทะเบียน (ปีละ 6 บาท)	5,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	

2.1.1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
4	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.1	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
5	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.2	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
6	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.3	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
7	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.4	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
8	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.5	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	

2.1.1) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
9	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.6	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
10	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.7	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
11	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.8	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
12	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.9	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
13	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.10	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
	รวม 13 โครงการ	-	260,000			0	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพและสังคม
- 2.2) กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
- 2.2.1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	100,000	6 มกราคม 2567	จัดโครงการจัดการการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ประชาชนได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา	19,032.00	
	รวม จำนวน 1 โครงการ	-	100,000			19,032	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพและสังคม
- 2.2) กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
- 2.2.2) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการป้องกันภัยแก๊ยหนาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายๆในการในการสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ	20,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
2	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มสตรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายๆในการดำเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มสตรี	20,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	

2.2.2) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
3	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของ องค์กรบริหารส่วนตำบลป่าโมง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนิน การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กร บริหารส่วนตำบลป่าโมง	30,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
	รวมจำนวน 3 โครงการ	-	70,000			0	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพและสังคม

2.2) กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

2.2.3) แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือและสงเคราะห์ ผู้สูงอายุภายในตำบลป่าโมง	6,453,600	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3,117,700	
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือและสงเคราะห์ ผู้พิการภายในตำบลป่าโมง	1,368,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	695,000	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือและสงเคราะห์ ผู้ติดเชื้อเอดส์ภายในตำบล ป่าโมง	78,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	39,000	
	รวมจำนวน 3 โครงการ		7,899,600			3,851,700	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพและสังคม

2.2) กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

2.2.4) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	อุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเดชอุดม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอเดชอุดม	20,000	25 ตุลาคม 2566	ดำเนินการอุดหนุนอำเภอเดชอุดม	20,000	
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่	20,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0	
3	สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินการโครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ	15,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0	
4	อบต. สัญจร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ อบต.สัญจร	20,000	13 กุมภาพันธ์ 2567	จัดทำโครงการ อบต.สัญจร เพื่อออกให้บริการและประชาสัมพันธ์ งาน ของ อบต.ป่าโมง	18,910	
	รวมจำนวน 4 โครงการ		75,000			38,910	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพและสังคม

2.3) กลยุทธ์ : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.3.1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลและวันสำคัญต่าง ๆ (ศูนย์ อปพร.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	60,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	จ่ายค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	22,800	
2	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยต่าง ๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยต่างๆ	20,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
3	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	70,000	7 - 8 ธันวาคม 2566	ฝึกอบรมให้กับ อปพร. และศึกษาดูงานที่อำเภอโขงเจียม	67,620.00	
4	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง	100,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
	รวมจำนวน 4 โครงการ	-	250,000			90,420	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1) กลยุทธ์ : บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล : ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1.1) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการฝึกอบรมการสร้างจิตสำนึกการจัดการขยะมูลฝอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมการสร้างจิตสำนึกการจัดการขยะมูลฝอย	20,000	วันที่ 8 มีนาคม 2567	จัดอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกการจัดการขยะมูลฝอย ให้กับประชาชนตำบลป่าโมง	17,140	
	รวมจำนวน 1 โครงการ	-	20,000			17,140	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1) กลยุทธ์ : บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล : ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1.2) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน)	10,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0	
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	20,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0	
	รวมจำนวน 2 โครงการ	-	30,000			0	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4.1) กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมลดรายจ่าย : ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มรายได้ : ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแนวเศรษฐกิจพอเพียง

4.1.1) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	20,000	21 มีนาคม 2567	จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	14,540	
	รวมจำนวน 1 โครงการ	-	20,000			14,540	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม

5.1) กลยุทธ์ : บริหารจัดการการศึกษา : ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

5.1.1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	จัดงานวันเด็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดงานวันเด็ก	30,000	14 มกราคม 2567	จัดงานวันเด็ก ได้ทำกิจกรรมเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการ	30,000	
2	เสริมสร้างการพัฒนาเด็กปฐมวัยสำหรับผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการเสริมสร้างการพัฒนาเด็กปฐมวัยสำหรับผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	-	
3	อาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ป่าโมง	เพื่อให้เด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ป.6 ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. และ เด็ก ศพด. ในสังกัด อบต.ป่าโมง ได้มีนมรับประทาน	810,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนให้กับนักเรียนในสังกัด สพฐ.และ ศพด. ในสังกัด อบต.ป่าโมง	240,994	
4	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านป่าโมง	เพื่อให้เด็กนักเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ป.6 ในโรงเรียนบ้านป่าโมง ได้มีอาหารกลางวันรับประทาน	620,400	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านป่าโมง	308,000	
5	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโนนค้อ	เพื่อให้เด็กนักเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ป.6 ในโรงเรียนบ้านโนนค้อ ได้มีอาหารกลางวันรับประทาน	787,600	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโนนค้อ	393,800	

5.1.1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
6	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านป่าหวาย	เพื่อให้เด็กนักเรียน ตั้งแต่ ชั้นอนุบาล-ป.6 ในโรงเรียน บ้านป่าหวาย ได้มีอาหารกลางวัน รับประทาน	259,200	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้ แก่โรงเรียนบ้านป่าหวาย	126,000	
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่)	เพื่อให้เด็กได้มีอาหารกลางวัน รับประทานครบทุกคน	238,140	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้ แก่ ศพด.บ้านป่าโมงใหญ่	126,360	
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผອງ)	เพื่อให้เด็กได้มีอาหารกลางวัน รับประทานครบทุกคน	264,600	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้ แก่ ศพด.หนองผອງ	140,400	
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่)	เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	49,572	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผອງ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	55,080	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่)	เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	3,600	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
12	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผອງ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	3,600	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

5.1.1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
13	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่)	เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	5,220	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
14	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผุง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	5,220	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
15	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่)	เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	5,850	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
16	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผุง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	5,850	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
17	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่)	เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	8,352	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
18	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผุง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	8,352	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

5.1.1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
19	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ตำบลป่าโมง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ตำบลป่าโมง	20,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
20	โครงการจัดนิทรรศการสื่อการเรียนรู้ การสอนและแสดงผลงานเด็กปฐมวัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการจัดนิทรรศการสื่อการเรียนรู้ การสอนและแสดงผลงานเด็กปฐมวัย	5,000	26 - 27 มีนาคม 2567	โครงการจัดนิทรรศการสื่อการเรียนรู้ การสอนและแสดงผลงานเด็กปฐมวัย	1,044	
	รวมจำนวน 20 โครงการ	-	3,205,636			1,366,598	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม

5.1) กลยุทธ์ : บริหารจัดการการศึกษา : ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

5.1.2) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	อนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อรักษาวัฒนธรรมภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	20,000	26 ธันวาคม 2566	จัดฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับนักเรียน	19,032	
2	ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนาหรือ รัฐพิธีต่างๆ	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทาง ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม อันดีงาม	20,600	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	จ่ายค่าพิธีการทางศาสนาหรือ รัฐพิธีต่างๆ	2,000	
3	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา หรือพานพุ่มดอกไม้	เพื่อใช้ในงานรัฐพิธีและ งานประเพณีวัฒนธรรม ต่างๆ	5,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
4	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัด ทำต้นเทียนพรรษา (ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่อำเภอเดชอุดม)	เพื่อสนับสนุนการการจัดทำ ต้นเทียนพรรษาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต อำเภอเดชอุดม	50,000	14 ธันวาคม 2566	อุดหนุน ทม.เมืองเดช ค่าจัดทำต้นเทียน พรรษา (ประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ อำเภอเดชอุดม)	50,000	
5	อนุรักษ์และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย	เพื่อจัดกิจกรรมและอนุรักษ์ ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทย	30,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
	รวมจำนวน 5 โครงการ	-	125,600			71,032	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

6.1) กลยุทธ์ : การพัฒนาการเมืองและบริหารจัดการ : การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดำเนินงาน : ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.1.1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการอูบลเมืองสะอาด (Big Cleaning Day)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอูบลเมืองสะอาด (Big Cleaning Day)	10,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
	รวมจำนวน 1 โครงการ		10,000			0	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

6.1) กลยุทธ์ : การพัฒนาการเมืองและบริหารจัดการ : การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดำเนินงาน : ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.1.2) แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า	270,244	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
2	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	90,000	10 มกราคม 2567	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าโมง	74,214	
	รวมจำนวน 2 โครงการ		360,244			74,214	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

6.1) กลยุทธ์ : การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ : การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดำเนินงาน : ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.1.3) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และกฎระเบียบต่าง ๆ ให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.ป่าโมง พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และกฎระเบียบต่าง ๆ ให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.ป่าโมง พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	20,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
2	ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการพัฒนาท้องถิ่น	250,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
3	โครงการสำรวจความพึงพอใจ	เพื่อเป็นค่าสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ป่าโมง	30,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
4	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	20,000	25 ตุลาคม 2567	อุดหนุนเทศบาลตำบลโพธิ์งาม	20,000	
	รวมจำนวน 4 โครงการ	-	320,000			20,000	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

6.1) กลยุทธ์ : การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ : การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดำเนินงาน : ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.1.3) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อุบโศก-บริโศก	เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบคุณภาพน้ำ อุบโศก - บริโศก	10,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
	รวมจำนวน 1 โครงการ		10,000			0	

สรุปรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน (จ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - เดือนมีนาคม พ.ศ.2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

1.ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน สรุปดังนี้

โครงการที่บรรจุไว้ในแผนดำเนินงาน	จำนวน	11	โครงการ คิดเป็น	100%
อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	6	โครงการ คิดเป็น	55%
ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	5	โครงการ คิดเป็น	45%
ยังไม่ได้ดำเนินการได้	จำนวน	0	โครงการ คิดเป็น	0%

2.งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน สรุปดังนี้

งบประมาณที่บรรจุไว้ในแผนดำเนินงาน	จำนวน	2,068,000.00 บาท	คิดเป็น	100%
เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	จำนวน	737,000.00 บาท	คิดเป็น	36%
เงินคงเหลือ	จำนวน	1,331,000.00 บาท	คิดเป็น	64%

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางสาวกัญกร อรุณเรือง)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติ

(นางสาวกร จันทร์เขียว)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง

สรุปแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน (จ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	กลยุทธ์	แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ตั้งไว้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1)ก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน	1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	11.00	2,068,200.00	737,000.00	35.63
		2)แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-
		3)แผนงานการเกษตร	-	-	-	-
รวม			11	2,068,200.00	737,000	35.63
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	1)ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน	1)แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-
	2)ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ	1)แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-
		2)แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-
		3)แผนงานงบกลาง	-	-	-	-
		4)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-
		5)แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-
	3)การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	1)แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-
รวม			-	-	-	-
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	1)บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล	1)แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-
	2)ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2)แผนงานการเกษตร	-	-	-	-
รวม			-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	กลยุทธ์	แผนงาน	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ	จำนวนงบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณที่ตั้งไว้
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	1)ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการลดรายจ่าย	1)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-
	2)ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มรายได้	2)แผนงานการเกษตร	-	-	-	-
	3)ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแนวเศรษฐกิจพอเพียง					
รวม			-	-	-	-
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม	1)บริหารจัดการการศึกษา	1)แผนงานการศึกษา	-	-	-	-
	2)ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งใน และนอกระบบ	2)แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-
		3)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-
รวม			-	-	-	-
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองและ การบริหารจัดการ	1)การพัฒนาการเมืองและบริหารจัดการ	1)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-
	2)การพัฒนาศูนย์กลางให้มีประสิทธิภาพและ	2)แผนงานงบกลาง	-	-	-	-
	การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดำเนินงาน	3)แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-
	3)ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	4)แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-
รวม			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น			11	2,068,200.00	737,000.00	35.63

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองประกอบส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
- 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- 1.1 กลยุทธ์ : ต่อเติม ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
- : ก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 (จากบ้านนางสุนทร เกษมทาง – บ้านนายอุดร เดชะคำภู และจากบ้านนางสุดใจ หิรัญพันธ์ – บ้านนายประจักษ์ เรืองแสง) ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกขึ้นและขยายผิวจราจร	วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 (จากบ้านนางสุนทร เกษมทาง – บ้านนายอุดร เดชะคำภู และจากบ้านนางสุดใจ หิรัญพันธ์ – บ้านนายประจักษ์ เรืองแสง) ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ตามรายการดังนี้ -ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.30 X 1.00 เมตร (มอก.) จำนวน 205 ท่อน -บ่อพัก 21 บ่อ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)	273,000	4 มีนาคม 2567 3 พฤษภาคม 2567	วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 -ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.30 X 1.00 เมตร (มอก.) จำนวน 205 ท่อน -บ่อพัก 21 บ่อ	270,000	

1.1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2 (จากบ้านนางบังอร รุ่งแก้ว – ห้วยนางตุ้ม) ตำบลป่าโมง	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2 (จากบ้านนางบังอร รุ่งแก้ว – ห้วยนางตุ้ม) ตำบลป่าโมง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 328 ตร.ม โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2560 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)	200,000	8 กุมภาพันธ์ 2567 8 เมษายน 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	198,000.00 ทำสัญญา

1.1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าน้อยหมู่ที่ 3 (ซอยนางงซอน) ตำบลป่าโมง	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าน้อยหมู่ที่ 3 (ซอยนางงซอน) ตำบลป่าโมงขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 328 ตร.ม โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2560 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)	200,000	8 กุมภาพันธ์ 2567 8 เมษายน 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	198,000.00 ทำสัญญา
4	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี สายที่ 1 ถนนสายโนนม่วงจากนา นายณรงค์ อำพันธ์ ถึงสามแยกหนองส้ม สายที่ 2 ถนนเส้นข้างวัด	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ สายที่ 1 ถนนสายโนนม่วงจากนา นายณรงค์ อำพันธ์ ถึงสามแยกหนองส้ม ตามรายละเอียดดังนี้	430,000	31 มกราคม 2567 31 มีนาคม 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	425,000 ทำสัญญา

1.1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
	จากถนนหมายเลข 24 ถึงสวนยางนางพิมพ์ เบลซอน สายที่ 3 ถนนเส้นคุ้มนางาม จากถนนหมายเลข 24 ถึงสามแยกหนองส้ม		-ถมดินคันทาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 150 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 420 ลบ.ม. พร้อมเกรด ปรับแต่งตลอดสาย -ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือผิวจราจรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,800 ตร.ม. และปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 952 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย -วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60x1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน สายที่ 2 ถนนเส้นข้างวัด จากถนนหมายเลข 24 ถึงสวนยางนางพิมพ์ เบลซอน ตามรายละเอียดดังนี้ -ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือผิวจราจรมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 5,400 ตร.ม. และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 756 ลบ.ม. พร้อมเกรด ปรับแต่งตลอดสาย					

1.1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
			สายที่ 3 ถนนเส้นคุ้มนางาม จากถนนหมายเลข 24 ถึงสามแยกหนองส้ม ตามรายละเอียดดังนี้ -ช่วงที่ 1 ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 780 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือผิวจราจรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,340 ตร.ม. และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 327.60 ลบ.ม. พร้อมเกรด ปรับแต่งตลอดสาย -ช่วงที่ 2 ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 3.20 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือผิวจราจรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,840 ตร.ม. และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 537.60 ลบ.ม. พร้อมเกรด ปรับแต่งตลอดสาย (พร้อมป้ายโครงการตาม แบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)					

1.1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
5	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านคำกลางหมู่ที่ 5(ซอยเป็กบานจากร่องกอย ถึง นานายบัง ตะลุนจันทร์) ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านคำกลางหมู่ที่ 5(ซอยเป็กบานจากร่องกอย ถึง นานายบัง ตะลุนจันทร์) ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี โดยลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือผิวจราจรมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม. และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,120 ลบ.ม. พร้อมเกรด ปรับแต่งตลอดสาย (พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)	166,000	19 กุมภาพันธ์ 257 19 เมษายน 2567	ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านคำกลางหมู่ที่ 5(ซอยเป็กบานจากร่องกอย ถึง นานายบัง ตะลุนจันทร์) ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี โดยลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร	164,000.00	
6	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านคำกลาง หมู่ที่ 5 (จากบ้านนางด้ว บุญช่วย ถึง รั้ววัดบ้านคำกลาง) ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	เพื่อก่อสร้างถนนลูกรังบ้านคำกลาง หมู่ที่ 5 (จากบ้านนางด้ว บุญช่วย ถึง รั้ววัดบ้านคำกลาง) ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี ตามรายการดังนี้ -ถมดินคันทาง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 84 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า	30,200	19 กุมภาพันธ์ 257 19 เมษายน 2567	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านคำกลาง หมู่ที่ 5 (จากบ้านนางด้ว บุญช่วย ถึง รั้ววัดบ้านคำกลาง) ยาว 84 เมตร	30,000.00	

1.1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
			176.40 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย -ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 84 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือผิวจราจรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม. และปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 53.55 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย -วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร จำนวน 4 ท่อน					
7	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 (สายบ้านโนนค้อ - บ้านห่องคำ) ตำบลป่าโมง อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 (สายบ้านโนนค้อ - บ้านห่องคำ) ตำบลป่าโมง อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี โดยลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือผิวจราจรมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 560 ลบ.ม. พร้อมเกรด ปรับแต่งตลอดสาย	76,000	19 กุมภาพันธ์ 2567 19 เมษายน 2567	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 (สายบ้านโนนค้อ - บ้านห่องคำ) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	75,000.00	

1.1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี สายที่ 1 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านโนนค้อ – ศพด.หนองผอง สายที่ 2 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่ปักธงชัยโนนค้อ – แยกบ้านนายหา	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี ตามรายการดังนี้ สายที่ 1 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านโนนค้อ – ศพด.หนองผอง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 35 ตร.ม โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2560 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง สายที่ 2 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่ปักธงชัยโนนค้อ – แยกบ้านนายหา ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 240 กก./	93,000	1 ตุลาคม 2566 30 กันยายน 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	

1.1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
			ตร.ชม. ตาม มอก.213 – 2560 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง					
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองย่ำเต่า หมู่ที่ 7 (ขอยมียาชาว่า) ตำบลป่าโมง	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองย่ำเต่า หมู่ที่ 7 (ขอยมียาชาว่า) ตำบลป่าโมง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 328 ตร.ม โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ชม. ตาม มอก.213 – 2560 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)	200,000	18 มีนาคม 2567 17 พฤษภาคม 2567	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองย่ำเต่า หมู่ที่ 7 (ขอยมียาชาว่า) ตำบลป่าโมง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตร	198,000.00	

1.1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผุง หมู่ที่ 9 (นานางยุพิน – บ้านโนนค้อ) ตำบลป่าโมง	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผุง หมู่ที่ 9 (นานางยุพิน – บ้านโนนค้อ) ตำบลป่าโมง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 328 ตร.ม โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2560 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)	200,000	1 ตุลาคม 2566 30 กันยายน 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมง หมู่ที่ 10 (เส้นโรงปุ๋ย – ห้วยนางตุ้ม) ตำบลป่าโมง	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมง หมู่ที่ 10 (เส้นโรงปุ๋ย – ห้วยนางตุ้ม) ตำบลป่าโมง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 328 ตร.ม โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม.	200,000	1 ตุลาคม 2566 30 กันยายน 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	

1.1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
			ตาม มอก.213 – 2560 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)					
	รวมจำนวน 11 โครงการ			2,068,200			737,000	