

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง

โทรศัพท์ 045-210404 โทรสาร 045-252712

www.pamong.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงาน การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เป็นไปด้วยความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานดำเนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pamong.go.th

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ)

(นายทรงศักดิ์ แก้วดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง

คำนำ

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อให้ทราบรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เพื่อนำผลที่ได้จากการรายงานไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบ รวมเป็นการเปิดเผยข้อมูลทางด้านการใช้งบประมาณ รวมถึงทราบปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งใน ส่วนของการสะท้อนผลต่อองค์กรและสาธารณชน ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป

ทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1	1
รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2	13
รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3	20
รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4	21
รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5	26
รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 6	27

รายงานผลการดำเนินงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568 (รอบเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) (ข้อบัญญัติ)
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
1	ค่าชดเชยสัญญาแบบบริวารค่าได้ (ค่า K) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และสิ่งสาธารณูปการ	10,000	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	ไม่ได้ดำเนินการ	0	10,000.00
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมงน้อย หมู่ที่ 3 (เส้นป่าโมงน้อย - ร่องแดงตอมบง) ตำบลป่าโมง	299,000	1 ตุลาคม 2567 - 29 เมษายน 2568	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมงน้อย หมู่ที่ 3 (เส้นป่าโมงน้อย - ร่องแดงตอมบง) ตำบลป่าโมง	285,000.00	14,000.00
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 (จากบ้านโนนค้อ -บ้านดอนพยอม) ตำบลป่าโมง	300,000		โอบล้อมตั้งรายการใหม่ หมู่ที่ 6	300,000.00	0.00
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมง หมู่ที่ 10 (เส้นโรงปุ๋ย - ห้วยนางตุ้ม) ตำบลป่าโมง	300,000	1 ตุลาคม 2567 - 21 กรกฎาคม 2568	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมง หมู่ที่ 10 (เส้นโรงปุ๋ย - ห้วยนางตุ้ม) ตำบลป่าโมง	298,000.00	2,000.00
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2 (ซอย 3 ห้วยนางตุ้ม จากบ้านนายแนว นายแนว รุ่งแก้ว-ห้วยนางตุ้ม) ตำบลป่าโมง	300,000	1 ตุลาคม 2567 - 10 เมษายน 2568	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2 (ซอย 3 ห้วยนางตุ้ม จากบ้านนายแนว นายแนว รุ่งแก้ว-ห้วยนางตุ้ม) ตำบลป่าโมง	297,000.00	3,000.00

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 (จากสี่แยกถนนนายพร นิมนิก ไปน่านายริชัย เนตรวงศ์) ตำบลป่าโมง	300,000	1 ตุลาคม 2567 - 21 กรกฎาคม 2568	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 (จากสี่แยกถนนนายพร นิมนิก ไปน่านายริชัย เนตรวงศ์) ตำบลป่าโมง	298,000.00	2,000.00
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยี่เต่า หมู่ที่ 7 (ซอยมียาชาว่า) ตำบลป่าโมง	300,000	1 ตุลาคม 2567 - 21 กรกฎาคม 2568	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหนองยี่เต่า หมู่ที่ 7 (ซอยมียาชาว่า) ตำบลป่าโมง	298,000.00	2,000.00
8	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ อบต.ป่าโมง (ระยะที่ 1) ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	218,000	1 ตุลาคม 2567 - 29 สิงหาคม 2568	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ อบต.ป่าโมง(ระยะที่ 1)ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	216,000.00	2,000.00
9	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 (จากบ้านนายบุญมี สกวันดี - บ้านนางวิทยา รัตนกุล) ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	182,000	1 ตุลาคม 2567 - 29 สิงหาคม 2568	วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 (จากบ้านนายบุญมี สกวันดี - บ้านนางวิทยา รัตนกุล) ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	181,000.00	1,000.00
10	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ขนาด 4 ลบ.ม. บ้านค้ำกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	271,000		โอบต.ป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 5	286,800.00	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
11	โครงการขยายเขตประปา บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี (จากหนองกลางโคก - บ้านนายจันทรา คำประเสริฐ)	25,000	1 ตุลาคม 2567 - 28 สิงหาคม 2568	ขยายเขตประปา บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี (จากหนองกลางโคก - บ้านนายจันทรา คำประเสริฐ)	25,000.00	0
12	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม บ้านหนองผอง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	397,000	1 ตุลาคม 2567 - 17 มิถุนายน 2568	ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม บ้านหนองผอง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	387,000.00	10,000.00
13	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมและรั้วคอนกรีต ศาลาประชาคม บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	277,400		โอนลดตั้งรายการใหม่ หมู่ที่ 8	200,300.00	77,100.00
14	โครงการปรับปรุงอาคารศพด.บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	114,500	1 ตุลาคม 2567 - 27 พฤษภาคม 2568	ปรับปรุงอาคาร ศพด.บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	94,300.00	20,200.00
15	โครงการปรับปรุงอาคารศพด.บ้านหนองผอง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	49,400	1 ตุลาคม 2567 - 27 พฤษภาคม 2568	ปรับปรุงอาคาร ศพด.บ้านหนองผอง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	41,200.00	8,200.00
	รวมจำนวน 15 โครงการ	3,343,300			3,207,600	151,500

รายงานผลการดำเนินงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568 (รอบเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) (งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมก อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.162-002 บ้านค้ำกลาง - บ้านป่าโมกน้อย (ซอยเบ็๊กบาน) ตำบลป่าโมก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพถนน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมก อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	2,400,000	1 ตุลาคม 2567 4 มิถุนายน 2568	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.162-002 บ้านค้ำกลาง - บ้านป่าโมกน้อย (ซอยเบ็๊กบาน) ตำบลป่าโมก อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	1,776,000	624,000
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.162-009 บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 - ตำบลป่าโมก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพถนน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมก อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	1,500,000	1 ตุลาคม 2567 16 มิถุนายน 2568	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.162-009 บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 - บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าโมก อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	1,100,000	400,000
	รวมจำนวน 2 โครงการ	3,900,000			2,876,000	1,024,000

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
	เงินเพื่อจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 2	1,024,000			891,000	133,000
1	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (เสริมผิวจราจร) รหัสสายทาง อบ.ถ.162-23 ขอยสามัคคี	497,900 อบต.	1 มิถุนายน 2568 - 22 กันยายน 2568	ปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (เสริมผิวจราจร) รหัสสายทาง อบ.ถ.162-23 ขอยสามัคคี บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2	495,000	2,900
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.162-13 หมู่ที่ 1 - บ้านโนนจิก ตำบลนาสว่าง	398,900 อบต.	1 มิถุนายน 2568 - 22 กันยายน 2568	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.162-13 บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 - บ้านโนนจิกตำบลนาสว่าง	396,000	2,900
		896,800			891,000	5,800

รายงานผลการดำเนินงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568 (รอบเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) (จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1/2568)
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมก อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมกใหญ่ หมู่ที่ 1 (บ้านป่าโมกใหญ่-บ้านกระเบื้อง) ตำบลป่าโมก อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	373,000 อบต.	11 ธันวาคม 2567 - 24 มิถุนายน 2568	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมกใหญ่ หมู่ที่ 1 (บ้านป่าโมกใหญ่-บ้านกระเบื้อง) ตำบลป่าโมก	370,000.00	3,000.00
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดบ้านป่าโมกใหญ่ หมู่ที่ 2 (จากบ้านนางจันทร์ ทองศรี - บ้านนายสมบุรณ์ มุทกันท์) ต.ป่าโมก อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	439,000 อบต.	11 ธันวาคม 2567 - 22 กรกฎาคม 2568	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านป่าโมกใหญ่ หมู่ที่ 2 (จากบ้านนางจันทร์ ทองศรี - บ้านนายสมบุรณ์ มุทกันท์) ต.ป่าโมก อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	435,000.00	4,000
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมกน้อย หมู่ที่ 3 (จากบ้านนางละเอียด เร่งศึก - บ้านป่าหวาย) ตำบลป่าโมก จ.อุบลราชธานี	498,400 อบต.	11 ธันวาคม 2567 29 มิถุนายน 2568	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมกน้อย หมู่ที่ 3 (จากบ้านนางละเอียด เร่งศึก - บ้านป่าหวาย) ตำบลป่าโมก จ.อุบลราชธานี	473,000.00	25,400
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 (จากถนน 24 -ข้างวัดป่าหวาย ไปสวนยางงวงพิมพ์ เบลซอล) ตำบลป่าโมก	498,400 อบต.	11 ธันวาคม 2567 24 มิถุนายน 2568	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 (จากถนน 24 -ข้างวัดป่าหวาย ไปสวนยางงวงพิมพ์ เบลซอล) ตำบลป่าโมก	465,000.00	33,400

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
5	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยแคน บ้านคำกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี (จ่ายขาด)	495,000 อบต.	11 ธันวาคม 2567 1 กรกฎาคม 2568	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยแคน (ช่วงนางนางสงาย) บ้านคำกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าโมง	494,000.00	1,000.00
6	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (เสริมผิวจราจร) บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	470,000 อบต.	11 ธันวาคม 2567 22 กรกฎาคม 2568	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (เสริมผิวจราจร) บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6	466,000.00	4,000
7	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กร่องควน บ้านหนองย่ำเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	495,000 อบต.	11 ธันวาคม 2567 11 กรกฎาคม 2568	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กร่องควน บ้านหนองย่ำเต่าหมู่ที่ 7 ตำบลป่าโมง	490,000	5,000
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8 (จากบ้านดอนพยอม - บ้านโนนค้อ) ตำบลป่าโมง	496,000 อบต.	11 ธันวาคม 2567 9 กันยายน 2568	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8 (จากบ้านดอนพยอม-บ้านโนนค้อ)	441,400	54,600
9	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองผอง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	290,000 อบต.	11 ธันวาคม 2567 4 สิงหาคม 2568	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองผอง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	276,000.00	14,000.00

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมงหมู่ที่ 10 (ซอยอุดมสุข) ตำบลป่าโมง	432,900 อบต.	11 ธันวาคม 2567 24 มิถุนายน 2568	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมงหมู่ที่ 10 (ซอยอุดมสุข) ตำบลป่าโมง	415,700.00	17,200.00
11	โครงการขุดลอกร่องเหล้าตอนล่าง บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	497,000 อบต.	11 ธันวาคม 2567 16 มิถุนายน 2568	ขุดลอกร่องเหล้าตอนล่าง บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	497,000.00	0
	รวมจำนวน 11 โครงการ	4,984,700			4,823,100	161,600

รายงานผลการดำเนินงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568 (รอบเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) (จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 2/2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน
1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
1	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (เสริมผิวจราจร) บ้านป่าโมงใหญ่ (เส้น 24 - วัดป่าโมง) หมู่ที่ 1 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	499,000 อบต.	23 เมษายน 2568 - 19 กันยายน 2568	ปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (เสริมผิวจราจร) บ้านป่าโมงใหญ่ (เส้น 24 - วัดป่าโมง) หมู่ที่ 1 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	496,000	3,000
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2 ซอย 3 (จากบ้านนางสมจิตร์ ประจัญยุทธ์ - บ้านนายคำใต้ คำมุงคุล) ตำบลป่าโมง	300,000 อบต.	23 เมษายน 2568 - 3 กันยายน 2568	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2 ซอย 3 (จากบ้านนางสมจิตร์ ประจัญยุทธ์ - บ้านนายคำใต้ คำมุงคุล) ตำบลป่าโมง	297,000	3,000

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
3	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านป่าโมงน้อย หมู่ที่ 3 (หน้าบ้านนายพรชัย สร้อยสิงห์) ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	82,900 อบต.	23 เมษายน 2568 - 20 สิงหาคม 2568	วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านป่าโมงน้อย หมู่ที่ 3 (หน้าบ้านนายพรชัย สร้อยสิงห์) ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม	81,400	1,500
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมงน้อย หมู่ที่ 3 (สายรองแดง - บ้านนายไค สำโรง) ตำบลป่าโมง	217,100 อบต.	23 เมษายน 2568 - 29 กันยายน 2568	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมงน้อย หมู่ที่ 3 (สายรองแดง - บ้านนายไค สำโรง)	215,000	2,100
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 (ช่วงนางนงพูนจันทร์ สายโนนม่วง) ตำบลป่าโมง	300,000 อบต.	23 เมษายน 2568 - 29 กันยายน 2568	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 ช่วงนางนงพูนจันทร์ สายโนนม่วง)	298,000	2,000
6	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านค้ำกลาง หมู่ที่ 5 (จากบ้านนายอรุณ - สระน้ำค้ำกลาง) อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	329,400 อบต.	23 เมษายน 2568 - 4 สิงหาคม 2568	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านค้ำกลาง หมู่ที่ 5 (จากบ้านนายอรุณ - สระน้ำค้ำกลาง)	323,500	5,900
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	300,000 อบต.	23 เมษายน 2568 - 3 กันยายน 2568	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	297,000	3,000
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองอำเต้า หมู่ที่ 7 (จากบ้านนางไขแก้ว ชื่นทวีวัฒน์ - นางนางทองแดง วงษ์มาเกษ) ตำบลป่าโมง	300,000 อบต.	23 เมษายน 2568 - 21 ตุลาคม 2568	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอำเต้า หมู่ที่ 7 (จากบ้านนางไขแก้ว ชื่นทวีวัฒน์ - นางนางทองแดง วงษ์มาเกษ) ตำบลป่าโมง	298,000	2,000

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
9	โครงการก่อสร้างรายนายรูป ตัวพร้อมฝาปิดบ้านคอนกรีต หมู่ที่ 8 (จากบ้าน นายบัวกัน อานนท์ - บ้านนายสวาท คำสอน) ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	294,000 อบต.	23 เมษายน 2568 - 4 สิงหาคม 2568	ก่อสร้างรายนายรูปตัวพร้อม ฝาปิดบ้านคอนกรีต หมู่ที่ 8 (จากบ้าน นายบัวกัน อานนท์ - บ้านนายสวาท คำสอน) ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	258,000	36,000
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านหนองผอง หมู่ที่ 9 (จากบ้านนายบุญมี - นายนายจำปา) ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	300,000 อบต.	23 เมษายน 2568 - 14 พฤศจิกายน 2568	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผอง หมู่ที่ 9 (จากบ้านนายบุญมี-นายนายจำปา) ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม	299,000	1,000
11	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เสริมผิวจราจร) บ้านป่าโมง (ขอยื่นทรัพย์สิน) หมู่ที่ 10 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	286,900 อบต.	23 เมษายน 2568 - 12 กันยายน 2568	ปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต(เสริมผิวจราจร) บ้านป่าโมง (ขอยื่นทรัพย์สิน) หมู่ที่ 10 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	284,000	2,900
	รวมจำนวน 11 โครงการ	3,209,300			3,146,900	62,400

รายงานผลการดำเนินงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568 (รอบเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) (โครงการโอนเพิ่ม)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมก อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
1	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านคำกลาง หมู่ที่ 5 (จากบ้านนายหนูนิล - บ้านนางปุ่น) ตำบลป่าโมก อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	286,800	23 เมษายน 2568 - 27 สิงหาคม 2568	วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านคำกลาง หมู่ที่ 5 (จากบ้านนายหนูนิล - บ้านนางปุ่น) ตำบลป่าโมก อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	284,800.00	2,000.00
2	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต ศาลาประชาคม บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าโมก	30,100	23 เมษายน 2568 - 4 สิงหาคม 2568	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตศาลาประชาคม บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8	30,100.00	0.00
3	โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านบ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าโมก	112,300	23 เมษายน 2568 - 25 กันยายน 2568	ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าโมก	112,300.00	0.00
4	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ศาลาประชาคม บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าโมก	57,900	23 เมษายน 2568 - 4 สิงหาคม 2568	ก่อสร้างห้องน้ำ ศาลาประชาคม บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าโมก	57,900.00	0.00

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
5	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและตากายกันฟุตบอลลสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง	265,000	23 เมษายน 2568 - 4 มิถุนายน 2568	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและตากายกันฟุตบอลลสนามกีฬา อบต.ป่าโมง	263,000.00	2,000.00
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 (จากนาง นางบัวสอน นานายพิริยง) ตำบลป่าโมง	300,000	23 เมษายน 2568 - 21 ตุลาคม 2568	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 (จากนาง นางบัวสอน - นานายพิริยง) ตำบลป่าโมง	298,000.00	2,000.00
	รวมจำนวน 6 โครงการ	1,052,100			1,046,100	6,000

รายงานผลการดำเนินงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568 (รอบเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) (ข้อบัญญัติ)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมก อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพและสังคม

2.1) กลยุทธ์ : ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

2.1.1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้งายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
1	โครงการป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อ	20,000	1 ตุลาคม 2567 30 มิถุนายน 2568	ดำเนินการแล้ว	15,340	4,660.00
2	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรจัตติยราชนารี	47,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 เมษายน 2568	ดำเนินการแล้ว	40,230	6,770.00
3	ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	5,000	1 ตุลาคม 2567 31 มีนาคม 2568	ดำเนินการแล้ว	3,294	1,706.00

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
4	อุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.1	20,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	20,000	0.00
5	อุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.2	20,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	20,000	0.00
6	อุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.3	20,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	20,000	0.00
7	อุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.4	20,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	20,000	0.00
8	อุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.5	20,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	20,000	0.00

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
9	อุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.6	20,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	20,000	0.00
10	อุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.7	20,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	20,000	0.00
11	อุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.8	20,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	20,000	0.00
12	อุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.9	20,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	20,000	0.00
13	อุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.10	20,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	20,000	0.00
	รวม 13 โครงการ	272,000			258,864	13,136

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพและสังคม
- 2.2) กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
- 2.2.1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
1	จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	100,000	8 กุมภาพันธ์ 2568	จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประชาชนได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา	99,694.00	306.00
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด	50,000	19 - 24 มีนาคม 2568	จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด	49,920	80.00
	รวม จำนวน 2 โครงการ	150,000			149,614	386.00

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพและสังคม
- 2.2) กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
- 2.2.2) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
1	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มสตรี	20,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	19,990	10.00
2	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรบริหารส่วนตำบลป่าโมง	30,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	-	30,000.00
	รวมจำนวน 2 โครงการ	50,000			19,990	30,010

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพและสังคม
- 2.2) กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
- 2.2.3) แผนงานบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,622,300	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	6,621,700	600.00
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,511,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	1,510,000	1,000.00
3	เบี้ยยังชีพผู้ช่วยเหลือ	78,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	78,000	0.00
	รวมจำนวน 3 โครงการ	8,211,300			8,209,700	1,600.00

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพและสังคม
- 2.2) กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
- 2.2.4) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	
1	อุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเดชอุดม	20,000	24 มิถุนายน 2568	ดำเนินการอุดหนุนอำเภอเดชอุดม	20,000	0.00	
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 26 มิถุนายน 2568	ดำเนินการแล้ว	18,940	1,060.00	
3	สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ	15,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 29 กรกฎาคม 2568	ดำเนินการแล้ว	14,110.00	890.00	
4	อบต. สัจจร	20,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 เมษายน 2568	จัดทำโครงการ อบรม.สัจจร เพื่อออกให้บริการและประชาสัมพันธ์ งาน ของ อบต.ป่าโมง	19,160	840.00	
รวมจำนวน 4 โครงการ						72,210	2,790.00

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพและสังคม
- 2.3) กลยุทธ์ : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- 2.3.1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
1	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลและวันสำคัญต่าง ๆ (ศูนย์ ออปพร.)	60,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	จ่ายค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	45,900	14,100.00
2	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยต่าง ๆ	20,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	18,140.00	1,860.00
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง	150,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	ดำเนินการช่วยเหลือ ผู้ประสบวาตภัย	31,464	118,536.00
	รวมจำนวน 3 โครงการ	230,000			95,504	134,496

รายงานผลการดำเนินงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568 (รอบเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) (ข้อบัญญัติ)
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1) กลยุทธ์ : บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล : ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1.1) แผนงานเด็กและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
1	โครงการฝึกอบรมการกำจัดสิ่งปฏิกูล การจัดการขยะมูลฝอย	20,000	17 มกราคม 2568	จัดอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอย ให้กับประชาชนตำบลป่าโมง	14,120	5,880
2	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	10,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	จัดโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยไม่ใช้งบประมาณ	0	10,000.00
	รวมจำนวน 2 โครงการ	30,000			14,120	15,880

3.1.2) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
1	โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (รักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน)	10,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2568	ดำเนินการแล้ว	9,640	360
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	20,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2568	ดำเนินการแล้ว	13,540	6,460
	รวมจำนวน 2 โครงการ	30,000			23,180	6,820

รายงานผลการดำเนินงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568 (รอบเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) (ข้อบัญญัติ)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมก อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- 4.1) กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการค้าขาย : ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแนวเศรษฐกิจพอเพียง
- 4.1.1) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	20,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2568	จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	18,970	1,030
	รวมจำนวน 1 โครงการ	20,000			18,970	1,030

4.1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานกลุ่มสตรี	70,000	3 - 4 เมษายน 2568	จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานกลุ่มสตรี	68,640	1,360
	รวมจำนวน 1 โครงการ	70,000			68,640	1,360

รายงานผลการดำเนินงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568 (รอบเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) (ข้อบัญญัติ)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมก อำเภอบางบาล จังหวัดอุบลราชธานี

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม
- 5.1) กลยุทธ์: บริหารจัดการการศึกษา : ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
- 5.1.1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
1	จัดงานวันเด็ก	30,000	11 มกราคม 2568	จัดงานวันเด็ก ได้ทำกิจกรรมเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการ	30,000.00	0.00
2	เสริมสร้างการพัฒนาเด็กปฐมวัย สำหรับผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000	1 ตุลาคม 2567 31 สิงหาคม 2568	ดำเนินการแล้ว	16,632.00	3,368.00
3	อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในสังกัด สพฐ. และ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด อบต.ป่าโมก	789,718	1 ตุลาคม 2567 30 กันยายน 2568	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนให้กับนักเรียน ในสังกัด สพฐ.และ ศพด ในสังกัด อบต.ป่าโมก	760,566.30	29,151.70
4	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านป่าโมก	742,100	1 ตุลาคม 2567 30 กันยายน 2568	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้ แก่โรงเรียนบ้านป่าโมก	737,396.00	4,704.00
5	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโนนค้อ	1,024,100	1 ตุลาคม 2567 30 กันยายน 2568	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้ แก่โรงเรียนบ้านโนนค้อ	1,018,248.00	5,852.00

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
6	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านป่าหวาย	249,600	1 ตุลาคม 2567 30 กันยายน 2568	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านป่าหวาย	249,300.00	300.00
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่	231,660	1 ตุลาคม 2567 30 กันยายน 2568	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ ศพด.บ้านป่าโมงใหญ่	230,868.00	792.00
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผอง	335,160	1 ตุลาคม 2567 30 กันยายน 2568	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ ศพด.หนองผอง	303,408.00	31,752.00
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่)	71,356	1 ตุลาคม 2567 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	70,992.00	364.00
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผอง)	74,936	1 ตุลาคม 2567 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	70,992.00	3,944.00
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่)	4,600	1 ตุลาคม 2567 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	2,800.00	1,800.00
12	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผอง)	7,600	1 ตุลาคม 2567 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	4,200.00	3,400.00

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
13	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่)	6,670	1 ตุลาคม 2567 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	4,060.00	2,610.00
14	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผอง)	11,020	1 ตุลาคม 2567 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	6,090.00	4,930.00
15	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่)	7,475	1 ตุลาคม 2567 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	4,550.00	2,925.00
16	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผอง)	12,350	1 ตุลาคม 2567 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	6,825.00	5,525.00
17	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่)	11,270	1 ตุลาคม 2567 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	6,860.00	4,410.00
18	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผอง)	18,620	1 ตุลาคม 2567 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	10,290.00	8,330.00

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
19	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ตำบลป่าโมก	20,000	1 ตุลาคม 2567 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	15,572.00	4,428.00
20	โครงการจัดนิทรรศการสื่อการเรียน การสอนและแสดงผลงานเด็กปฐมวัย	5,000	1 ตุลาคม 2567 30 มิถุนายน 2568	โครงการจัดนิทรรศการสื่อการเรียน การสอนและแสดงผลงานเด็กปฐมวัย	4,369.00	631.00
	รวมจำนวน 20 โครงการ	3,673,235			3,554,018.30	119,217

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม
- 5.1) กลยุทธ์ : บริหารจัดการการศึกษา : ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
- 5.1.2) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
1	อนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	20,000	1 ตุลาคม 2567 30 กันยายน 2568	จัดฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับนักเรียน	17,762.00	2,238.00
2	ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนาหรือ รัฐพิธีต่างๆ	20,000	1 ตุลาคม 2567 30 กันยายน 2568	จ่ายค่าพิธีการทางศาสนาหรือ รัฐพิธีต่างๆ	5,300.00	14,700.00
3	โครงการสืบสานประเพณี วันลอยกระทง	30,000	1 ตุลาคม 2567 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	30000.00	0.00
4	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัด ทำต้นเทียนพรรษา (ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่อำเภอเดชอุดม)	55,000	14 ธันวาคม 2566	อุดหนุน ทม.เมืองเดช ค่าจัดทำต้นเทียน พรรษา (ประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ อำเภอเดชอุดม)	55,000.00	0.00
5	อนุรักษ์และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย	30,000	1 ตุลาคม 2567 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	29,083.50	916.50
	รวมจำนวน 5 โครงการ	155,000			137,145.50	17,854.50

รายงานผลการดำเนินงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568 (รอบเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) (ข้อบัญญัติ)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

6.1) กลยุทธ์ : การพัฒนาการเมืองและบริหารจัดการ : การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดำเนินงาน : ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.1.1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการอบเมืองสะอาด (Big Cleaning Day)	10,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว โดยไม่ใช้งบประมาณ	9,790	
	รวมจำนวน 1 โครงการ				9,790	

6.1) กลยุทธ์ : การพัฒนาการเมืองและบริหารจัดการ : การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดำเนินงาน : ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.1.2) แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	เงินสำรองจ่าย	200,165	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	26,876	173,289
2	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	90,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าโมง	73,908	16,092
	รวมจำนวน 2 โครงการ	290,165			100,784	189,381

6.1) กลยุทธ์ : การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดำเนินงาน : ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.1.3) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และกฎระเบียบต่าง ๆ ให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.ป่าโมง พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	20,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2568	อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และกฎระเบียบต่าง ๆ ให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.ป่าโมง พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	8,180	11,820
2	ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการพัฒนาท้องถิ่น	250,000	12 - 14 มีนาคม 2568	ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการพัฒนาท้องถิ่น	204,340	45,660
3	โครงการสำรวจความพึงพอใจ	30,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	30,000	0.00
4	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	20,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	20,000	0.00
	รวมจำนวน 4 โครงการ	320,000	0	0	262,520	57,480

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลเมืองและการบริหารจัดการ

6.1) กลยุทธ์ : การพัฒนาการเมืองและบริหารจัดการ : การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการดำเนินงาน : ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.1.4) แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อุโภค-บริโศค	10,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	8,560	1,440
	รวมจำนวน 1 โครงการ	10,000			8,560	1,440